



Checkliste 3:

Kurz vor der Messung:

Kurz vor der Luftdichtigkeitsprüfung sollte folgendes beachtet sein:

- Während der Prüfung sollte der Baubetrieb ruhen. Arbeiten im Innenbereich können nur eingeschränkt weitergeführt werden.
- Ein Stromanschluss von 220V/360V/16A ist für die Prüfung vorhanden. (bis max. 40m vom Einbauort entfernt)
- Das Gebäude ist ausreichend beleuchtet.
- Leiter, Gerüst oder Hebebühne zur Leckagensuche in Höhen von über 3,50 m sind vorhanden.
- Um Messungenauigkeiten vorzubeugen, kann bei windigem Wetter die Messung kurzfristig verschoben werden.
- Bei einer Leckagensuche mit Thermografie muss der Temperaturunterschied zwischen innen und außen mehr als 6 Kelvin betragen.
- Alle kleineren Abdichtungen sollten erbracht sein.
- Abgaswege, Sanitär- und Lüftungsöffnungen sind zur Zeit der Prüfung abgeklebt oder verschlossen.
- Zu- und Abluftventile sind abgedichtet.
- Wärmeerzeuger, die die Zuluft aus der Raumluft beziehen (wie z.B. Kaminöfen, Wandtherme, ...) sind ausgestellt.
- Alle Innentüren sind geöffnet.
Alle Fenster, Außentore und -öffnungen verschlossen.
- Klappen, Türen, Luken, zu unbeheizten Gebäudebereichen sind geschlossen.

